

Акт

**снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор»)
за февраль 2023 года (27 февраля)**

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	24025	24506	479,69	1989,9	59517	Потр. без офиса
	Гкал			1,31	1989,9		офис
ГВС	м ³	149742	151474	1732	155,24	80664	Потр. без офиса
	м ³	74	74	0	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	4221	4360	139+7,2	1989,9	31157	акт
ГВС	м ³	17802	18379	577	155,24	45615	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	5484	5730	246	1989,9	24474	
ГВС	м ³	24914	25479	565	155,24	28887	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	5186	5295	109	1989,9	50658	
ГВС	м ³	34198	34617	419	155,24	84129	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	10442	10700	258	1989,9	48597	
ГВС	м ³	44783	45625	842	155,24	59985	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	16744	17340	596	1989,9	40654	
ГВС	м ³	90184	91792	1608	155,24	61335	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	11094	11198	104 +94,5	1989,9	60571	акт
ГВС	м ³	64121	64919	798	155,24	83204	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	6907	7040	132,34	1989,9	56711	Потр. без офиса акт
				0,66	1989,9		офис
ГВС	м ³	5945	6496	549	155,24	9519	Потр. без офиса
		183	185	2	155,24		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	10304	10521	217	1989,9	57909	
ГВС	м ³	57160	58011	851	155,24	76230	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	3358	3483	125	1989,9	23511	
ГВС	м ³	11404	11880	476	155,24	33782	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	3493	3620	127	1989,9	23186	
ГВС	м ³	12220	12707	487	155,24	29970	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив»



/ А.П. Ловяго

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор»



/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

27.02.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.01. 2023 года по 27.02.2023 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию за 2 суток потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 574,3 Гкал, за 1 сутки 3,149 Гкал.

$$2,3 \times 3,149 = 7,2 \text{ Гкал}$$

по показаниям прибора учета (на 27.02.2023) Гкал 4360 – 4221 Гкал = 139 Гкал

Итого за расчетный период - $139 + 7,2 = 146,2$ Гкал.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов

АКТ

ж/д ст. Чернец
Брянский район

27.02.2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Смирнов С.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 9 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.01.2023 года по 27.02.2023 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию за 18 суток потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 958,5 Гкал, за 1 сутки 5,25 Гкал.

$18 \times 5,25 = 94,5$ Гкал

по показаниям прибора учета (на 27.02.2023) Гкал 11198– 11094 Гкал = 104 Гкал

Итого за расчетный период - $104 + 94,5 = 198,5$ Гкал.

Акт подписали:


_____/ А.П. Ловяго

_____/ С.А. Смирнов